



Auditdienst Rijk  
Ministerie van Financiën

## Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 23 over de projecten Zandmaas en Grensmaas

Uitgebracht ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum: 3 april 2013  
Rapportnr.: ADR/2013/567

Inhoud

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BIJ DE FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2012</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>DE VOLLEDIGHEID EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE INFORMATIE EN DE BEHEERSING EN HET BEHEER VAN DE PROJECTEN</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Criteria</b>	<b>6</b>
<b>3.3</b>	<b>Samenvatting van de verrichte werkzaamheden</b>	<b>7</b>
3.3.1	De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie	7
3.3.2	Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie	7
3.3.3	De beheersing en het beheer van de projecten	7
<b>3.4</b>	<b>Conclusies</b>	<b>8</b>
3.4.1	De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie	8
3.4.2	Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie	8
3.4.3	De beheersing en het beheer van de projecten	8
<b>3.5</b>	<b>Bevindingen</b>	<b>9</b>
	<b>BIJLAGE</b>	<b>10</b>

## 1 Inleiding

### *Opdracht*

De projecten Zandmaas en Grensmaas is voortgekomen uit het in 1995 door het Kabinet gepresenteerde Deltaplan Grote rivieren. Op 18 april 1997 is door de Minister van het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Limburg en de Minister van het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bestuursovereenkomst afgesloten voor het Maasproject. Het Maasproject omvat de projecten Grensmaas, Zandmaas en Maasroute en wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Het project Maasroute is door de Tweede Kamer niet aangewezen als groot project en valt derhalve buiten deze rapportage.

In het kader van de Regeling grote projecten dient bij voortgangsrapportages periodiek een accountantsrapport gevoegd te worden met een oordeel over:

- de kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie;
- de beheersing en het beheer van het project waaronder begrepen de toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, de werking van de administratieve organisatie en de werking van het systeem van interne controle.

### *Beschrijving van het object van onderzoek*

Wij hebben voortgangsrapportage 23 met als peildatum 31 december 2012, die als bijlage bij dit rapport is gevoegd, onderzocht. Deze voortgangsrapportage is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De beheersing en het beheer van de projecten, zoals dat gedurende 2012 plaatsvond, is eveneens door ons onderzocht.

Het is onze verantwoordelijkheid om:

- een controleverklaring af te geven met betrekking tot de in de voortgangsrapportage 23 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012;
- conclusies te formuleren over:
  - de volledigheid van de in de voortgangsrapportage 23 opgenomen financiële en niet-financiële informatie in relatie tot de eisen gesteld in artikel 12 van de Regeling grote projecten;
  - het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage 23 opgenomen toekomstgerichte financiële informatie;
  - het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage 23 opgenomen niet-financiële informatie;
  - de beheersing en het beheer van de projecten gedurende 2012.

## 2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de financiële verantwoording over 2012

's-Gravenhage, 3 april 2013

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Wij hebben de financiële verantwoording 2012 van de projecten Zandmaas en Grensmaas gecontroleerd. Deze financiële verantwoording bestaat uit de tabellen 6, 7 en 8 van de voortgangsrapportage 23 (opgenomen als bijlage bij dit rapport).

### **Verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu**

De Minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de comptabiliteitswet en de Regeling grote projecten. De Minister is tevens verantwoordelijk voor de comptabele rechtmatigheid en voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de juistheid, de volledigheid en de comptabele rechtmatigheid van de financiële verantwoording.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en toelichtingen in de financiële verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de financiële verantwoording door de Minister, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het ministerie. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de door de Minister gemaakte schattingen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

### **Oordeel**

Naar ons oordeel is de financiële verantwoording over 2012 van de projecten Zandmaas en Grensmaas in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving, zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet en de Regeling grote projecten en is een redelijke mate van zekerheid verkregen over de juistheid, de volledigheid en de comptabele rechtmatigheid van deze financiële verantwoording.

Auditdienst Rijk  
Ministerie van Financiën

### 3 De volledigheid en de totstandkoming van de informatie en de beheersing en het beheer van de projecten

#### 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn conclusies geformuleerd met betrekking tot de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in voortgangsrapportage 23 in relatie tot de gestelde eisen in de Regeling grote projecten, met betrekking tot het proces van totstandkoming van de toekomstgerichte financiële informatie en de niet-financiële informatie en met betrekking tot de beheersing en het beheer van de projecten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage en voor de toereikendheid van de beheersing en het beheer van de projecten.

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie' en Standaard 3400 'Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie'. Dienovereenkomstig hebben wij ons onderzoek zodanig gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen voor onze conclusies met betrekking tot de door ons onderzochte punten. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusies.

#### 3.2 Criteria

De volledigheid van de in voortgangsrapportage 23 opgenomen financiële en niet-financiële informatie is beoordeeld aan de hand van de eisen die hieraan worden gesteld in de Regeling grote projecten.

Met betrekking tot de totstandkoming van toekomstgerichte financiële informatie en de totstandkoming van de niet-financiële informatie geldt dat de desbetreffende informatie op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand dient te komen. De belangrijkste in dat kader vast te stellen aspecten zijn dat:

- de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in het totstandkomingsproces zijn belegd;
- het totstandkomingsproces achteraf reconstrueerbaar is;
- de informatie die als uitkomst van het totstandkomingsproces is opgeleverd op volledige en juiste wijze in de voortgangsrapportage is opgenomen.

Verder geldt dat de toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie niet strijdig mag zijn met elkaar en met andere in de voortgangsrapportage opgenomen informatie. Waar nodig dient de niet-financiële informatie te zijn voorzien van een duidelijke bronvermelding.

De beheersing en het beheer van de projecten is door ons beoordeeld aan de hand van het specifiek voor de projecten Zandmaas en Grensmaas ontwikkelde beheersmodel. Dit beheersmodel beschrijft onder andere de inrichting van de projectorganisatie en de beheersmaatregelen met betrekking tot het risicomanagement, de planning en de voortgangsbewaking, de interne en externe informatievoorziening, het budgetbeheer, het scopebeheer, het beheer van de post onvoorzien en de toepassing van het instrument auditing.

### **3.3 Samenvatting van de verrichte werkzaamheden**

Ons onderzoek is uitgevoerd bij de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarbij hebben wij ons onder meer gebaseerd op de volgende bronnen:

- schriftelijke stukken betreffende de informatievoorziening en correspondentie aan en met de Tweede Kamer;
- interne informatievoorziening binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
- verslagen van diverse overleggen;
- interviews met medewerkers van de projectorganisatie.

#### **3.3.1 *De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie***

Ter zake van de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie, zijn wij nagegaan of de volgens artikel 12 van de Regeling grote projecten op te nemen informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage.

#### **3.3.2 *Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie***

Ter zake van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie zijn wij nagegaan of deze ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen.

Voorts zijn wij nagegaan dat de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie niet strijdig is met elkaar.

#### **3.3.3 *De beheersing en het beheer van de projecten***

Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking van specifieke onderdelen van de projectorganisatie - waaronder de administratieve processen en interne controlemaatregelen - beoordeeld aan de hand van het binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde beheersmodel voor de projecten Zandmaas en Grensmaas, door middel van interviews en de beoordeling van de relevante documentatie ter zake.

Wij hebben hierbij met name aandacht besteed aan de inrichting van de projectorganisatie en de beheersmaatregelen met betrekking tot het risicomanagement, de planning en de voortgangsbewaking, de interne en externe informatievoorziening, het budgetbeheer, het scopebeheer, het beheer van de post onvoorzien en de toepassing van het instrument auditing.

### **3.4 Conclusies**

Op grond van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies:

#### **3.4.1** *De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie*

De in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage.

#### **3.4.2** *Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie*

De in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie is ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand gekomen en, voor zover wij dat kunnen beoordelen, niet strijdig met elkaar en met de in de voortgangsrapportage opgenomen historische financiële informatie.

#### **3.4.3** *De beheersing en het beheer van de projecten*

De opzet van de beheersing en het beheer van de projecten Zandmaas en Grensmaas was in 2012 in overeenstemming met het binnen het ministerie vastgestelde beheersmodel en voldeed wat betreft het bestaan en de werking aan de eraan te stellen eisen.



### 3.5 Bevindingen

Bij een aantal onderwerpen plaatsen we een enkele toelichting of kanttekening:

#### *Projectorganisatie*

In verband met het Ondernemingsplan 2015 van Rijkswaterstaat zal de aansturing van de projecten Zandmaas en Grensmaas per 1 april 2013 gaan veranderen. De consequenties hiervan zullen wij in 2013 beoordelen.

#### *Scopebeheer*

In de verslagperiode is er één scopewijziging geweest. Het betreft een scopewijziging van € 2,4 miljoen in verband met de uitbreiding van het retentiebekken Lateraal Kanaal West waarover in voortgangsrapportage 22 is gerapporteerd. De scopewijziging is gefinancierd uit het bestaande budget van de Zandmaas.

#### *Budgetbewaking*

In de verslagperiode heeft het project Zandmaas een verplichting overgenomen van het ministerie van Economische Zaken voor de aankoop van gronden van een agrarisch bedrijf in de discussie over de natuurscope Zandmaas. Hiermee is € 3,3 miljoen gemoeid. Dit bedrag is gefinancierd uit het bestaande budget van de Zandmaas.

Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.

's-Gravenhage, 3 april 2013

Auditdienst Rijk  
Ministerie van Financiën

## **Bijlage**

23<sup>E</sup> VOORTGANGSRAPPORTAGE  
ZANDMAAS EN GRENSMAAS

1 JULI – 31 DECEMBER 2012



**Werken aan  
de Maas van morgen**



**Inhoudsopgave**

<b>Samenvatting .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Inleiding .....</b>	<b>7</b>
1.1 Inleiding .....	7
1.2 Leeswijzer .....	7
<b>2. Het programma in zijn omgeving .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Essentialia Zandmaas en Grensmaas .....</b>	<b>9</b>
3.1 Doelstellingen .....	9
3.2 Maatregelenpakket .....	9
3.3 Convenantpartners .....	9
3.4 Historisch financieel overzicht .....	9
<b>4. Voortgang .....</b>	<b>10</b>
4.1 Zandmaas .....	10
4.2 Grensmaas .....	11
4.3 Kaden .....	11
<b>5. Projectbeheersing .....</b>	<b>12</b>
5.1 Kwaliteit .....	12
5.2 Scopewijzigingen .....	12
5.3 Planning .....	12
5.4 Financiën .....	14
Bijlage 2 Karakterisering Zandmaas maatregelen .....	29
Bijlage 3 Karakterisering Grensmaas maatregelen .....	30
Bijlage 4 Kaart Tracébesluit en POL Zandmaas/Maasroute .....	32
Bijlage 5 Kaart Grensmaas conform Eindplan Grensmaas .....	33
Bijlage 6 Toelichting mutaties VGR 23 .....	34



## Samenvatting

### Voortgang algemeen

De projecten Zandmaas en Grensmaas zijn volop in uitvoering. Op diverse plaatsen aan de Maas in Limburg en Noord-Brabant wordt gewerkt aan maatregelen om bewoners beter te beschermen tegen hoogwater. Naast hoogwaterbescherming dragen de projecten Zandmaas en Grensmaas bij aan natuurontwikkeling. De herijking van de ecologische hoofdstructuur heeft geleid tot verminderde financiële middelen van convenantpartner ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de natuurdoelstelling binnen Zandmaas en Grensmaas. Hierover heeft overleg tussen de convenantpartners van het programma Maaswerken plaatsgevonden. De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal 2013 geïnformeerd over de gevolgen voor de scope Zandmaas en Grensmaas.

### Voortgang Zandmaas

Nagenoeg alle deelprojecten van Zandmaas zijn in uitvoering of zijn afgerond. De verdieping van het zomerbed in het stuwpand Grave verloopt volgens plan en wordt voor de zomer 2013 afgerond. De zomerbedverdieping in Sambeek start na afronding van de werkzaamheden in Grave. Om de bestaande kaden in het retentiebekken te laten voldoen aan de meest recente ontwerpeisen wordt medio 2013 een nieuw contract aanbesteed.

De start van de aanleg van de hoogwatergeul Well Aijen door de zelfrealisator is vertraagd nadat de Raad van State een milieuvergunning had vernietigd. De nieuwe vergunning is inmiddels afgegeven. Beroep hiertegen is opnieuw mogelijk. Om het tijdig behalen van de benodigde waterstandverlaging minder afhankelijk te maken van de voortgang van dit zelfrealisatieproject, werkt Maaswerken op dit moment aan alternatieven.

### Voortgang Grensmaas

Op verschillende locaties in het Grensmaasgebied wordt gewerkt aan een verbeterde hoogwaterveiligheid door de ontgraving van met name grind. De rivierverruiming in Borgharen is nagenoeg afgerond en de werkzaamheden in Meers en Itteren verlopen volgens plan.

Uit de in september opgeleverde eerste monitoringrapportage ten behoeve van potentiële gebruikmaking van de leningfaciliteit blijkt dat het Consortium Grensmaas wat betreft cashflowbehoefte ruim onder de geplande behoefte blijft. In de rapportage is aangegeven dat – indien deze ontwikkeling op dezelfde voet verder gaat – er geen opname uit de leningfaciliteit wordt verwacht. De tweede monitoringrapportage (peildatum 31 december 2012) verschijnt in februari 2013.

De laatste bodem- en oeverbestorting (Berg aan de Maas) van de Grensmaas is in deze rapportageperiode opgeleverd en door de beheerder in gebruik genomen.

### Voortgang prioritaire kademaatregelen

Met beide Limburgse waterschappen is een akkoord bereikt over addenda op de Bestuursovereenkomst van september 2010 inzake het verrichten van planstudies voor de prioritaire kademaatregelen, waarmee is geregeld dat de projectbesluiten sequentieel worden genomen en niet in een keer tegelijkertijd. Het eerste projectbesluit is – na overleg met het waterschap Peel en Maasvallei – door de Staat genomen. Het waterschap Peel en Maasvallei heeft dit eerste project van de prioritaire kademaatregelen, de Gelissensingel in Venlo, uitgevoerd en opgeleverd.

### Scope

In deze rapportageperiode zijn de scopes van Zandmaas en Grensmaas niet gewijzigd.

### Projectbeheersing

Het auditprogramma 2012 is uitgevoerd. Binnen Zandmaas en Grensmaas is explicieter aandacht geschonken aan de interne kwaliteitsborging op de beheersing van uitvoeringscontracten volgens het kader systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

**Financiën en risico's**

Het projectbudget van Zandmaas is in de verslagperiode € 3,1 miljoen gestegen tot € 400,1 miljoen als gevolg van de uitgekeerde prijsindexatie. De prognose eindstand is € 1,9 miljoen gestegen tot € 385,9 en is daarmee € 14,2 miljoen lager dan het beschikbare budget.

Het projectbudget van Grensmaas is € 0,7 miljoen gestegen tot € 147,2 miljoen als gevolg van de uitgekeerde prijsindexatie. De prognose eindstand is € 2,3 miljoen gedaald tot € 142,7 miljoen en ligt daardoor € 4,5 miljoen onder het beschikbare budget.



## **1. Inleiding**

### **1.1 Inleiding**

Deze halfjaarlijkse rapportage wordt uitgebracht in het kader van de 'Regeling grote projecten' van de Tweede Kamer en betreft de periode van 1 juli tot en met 31 december 2012. De rapportage beschrijft de voortgang van de deelprogramma's Zandmaas en Grensmaas binnen het programma Maaswerken. Tevens is een financiële verantwoording opgenomen waarin vooral aandacht wordt besteed aan afwijkingen ten opzichte van de vorige periode. Ten slotte zijn de risico's van de projecten in beeld gebracht.

Naast genoemde deelprogramma's maakt het deelprogramma Maasroute deel uit van Maaswerken. Dit deelprogramma is door de Tweede Kamer niet aangewezen als Groot Project en is daarom niet meegenomen, uitgezonderd daar waar relevante raakvlakken zijn met Zandmaas en Grensmaas.

### **1.2 Leeswijzer**

Hoofdstuk 2 beschrijft kort de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de deelprogramma's Zandmaas en Grensmaas. Na een korte beschrijving van de essentialia van de deelprogramma's in hoofdstuk 3, beschrijft hoofdstuk 4 de voortgang en de diverse raakvlakken. In hoofdstuk 5 (projectbeheersing) ligt het accent op eventuele scopewijzigingen en mutaties in de planning ten opzichte van voorgaande rapportages, de financiën en de belangrijkste risico's.

## **2. Het programma in zijn omgeving**

Een groot programma als Maaswerken met een lange uitvoeringsduur staat constant onder invloed van zijn omgeving. Naast ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij het Maasdal kunnen dat ook veranderingen in beleid en wet- en regelgeving zijn. In deze verslagperiode hebben zich geen nieuwe belangrijke ontwikkelingen voorgedaan.

### 3. Essentialia Zandmaas en Grensmaas

#### 3.1 Doelstellingen

Na de twee hoogwaterperioden in de Rijn en de Maas in december 1993 en januari 1995, presenteerde het kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. De Zandmaas en Grensmaas maakten deel uit van dit plan. Het Deltaplan Grote Rivieren is in 2005 opgegaan in de Wet op de Waterkering en die vervolgens in de Waterwet. De belangrijkste doelstelling van de deelprogramma's Zandmaas en Grensmaas is het verbeteren van de bescherming van inwoners van Limburg en Noord-Brabant tegen hoogwater in de Maas. In bijlage 2 en 3 staan de karakteristieken geschetst. De hoogwaterbeschermingsmaatregelen - behoudens de prioritaire (sluitstuk)kaden die uiterlijk in 2020 zijn gerealiseerd - dienen voor de Zandmaas in 2015 en voor de Grensmaas in 2017 te zijn gerealiseerd. Voor de bevolkingscentra langs de Zandmaas diende de bescherming vóór 2008 te zijn bereikt. Daarom zijn de kademaatregelen in de gemeenten Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar met voorrang uitgevoerd. Belangrijke neven doelstellingen van de programma's Zandmaas en Grensmaas zijn natuurontwikkeling en delfstoffenwinning (zand en grind).

#### 3.2 Maatregelenpakket

Het maatregelenpakket van de Zandmaas bestaat onder meer uit het aanleggen en verhogen van kaden, het verruimen van de rivier de Maas, de aanleg van een retentiegebied en hoogwatergeulen en het creëren van gebieden waar natuurontwikkeling kan plaatsvinden. Daarnaast vindt de uitvoering van peilopzet plaats om de nadelige effecten voor de landbouw en de scheepvaart te mitigeren. Het maatregelenpakket van de Grensmaas bestaat uit het verruimen van de rivier, de aanleg van kaden, dekgrondbergingen, nevengeulen en andere gebieden voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. Dit wordt gecombineerd met de winning van zand en grind. Daarnaast vinden maatregelen plaats om te voorkomen dat de grondwaterstand daalt.

#### 3.3 Convenantpartners

Bij de deelprogramma's zijn drie convenantpartners betrokken: het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken. Zij hebben in 1997 de 'Bestuursovereenkomst Maasproject' getekend. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over doelstellingen, samenwerking en verantwoordelijkheden en financiële aspecten. Maaswerken bereidt de verschillende maatregelen voor en voert deze uit. Maaswerken valt financieel en organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van I&M.

#### 3.4 Historisch financieel overzicht

De totale bijdrage van I&M aan de deelprogramma's Zandmaas en Grensmaas bedroeg op het moment van het Ontwerp Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (OTB 1998) € 358,5 miljoen. Het totale projectbudget van de Zandmaas en de Grensmaas sloot op dat moment op € 381 miljoen, prijspeil 1998. De uitsplitsing van dit projectbudget voor Zandmaas en Grensmaas is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Referentiebudget voor Maaswerken ten tijde van OTB 1998

Onderdeel en bijdrage		Miljoen Gulden prijspeil 1998	Miljoen Euro prijspeil 1998
<b>Zandmaas</b>	Bijdrage I&M	680	308,6
	Bijdrage EZ en provincie Limburg	27	12,3
<b>Totaal</b>		<b>707</b>	<b>321</b>
<b>Grensmaas</b>	Bijdrage I&M	110	49,9
	Bijdrage nog te verdelen over convenantpartners	23	10,4
<b>Totaal</b>		<b>133</b>	<b>60</b>

Totaal Zandmaas en Grensmaas

840

381<sup>1</sup>

## 4. Voortgang

### 4.1 Zandmaas

#### **Uitvoering retentiegebied Lateraalkanaal West**

De oplevering van het werk en daarmee de afronding van het contract was eind december voorzien. Doordat er met de aannemer nog een aantal discussies worden gevoerd heeft Maaswerken het werk nog niet aanvaard. Naar verwachting vindt oplevering voor de zomer 2013 plaats.

Om de bestaande kaden in het retentiebekken te laten voldoen aan de meest recente ontwerpeisen is onder de titel 'LKW+' een nieuw contract in voorbereiding. De Waterleidingmaatschappij Limburg start in januari 2013 de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van de kadekruisende leiding. De start van de aanbesteding van LKW+ is medio 2013 voorzien. Dit aanvullend werk wordt in de loop van 2015 voltooid.

#### **Uitvoering rivierverruiming en peilopzet**

##### *Grave*

In het stuwpand Grave wordt conform planning gewerkt. Ook in deze rapportageperiode zijn bij de baggerwerkzaamheden in het stuwpand verschillende niet gesprongen explosieven (NGE) aangetroffen, die vervolgens door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onschadelijk zijn gemaakt. Het werk – inclusief de laatste stap van de peilopzet - wordt in het tweede kwartaal 2013 afgerond.

##### *Sambeek*

De opdrachtnemer voor de rivierverruiming in het stuwpand Sambeek heeft in de rapportageperiode voorbereidingen getroffen om – na afronding van zijn werkzaamheden in het stuwpand Grave - aan de slag te kunnen. Zo is de detectie van NGE ter plaatse van verdachte deelloccaties afgerond en is een plan gemaakt voor baggerwerkzaamheden in het gehele werkgebied. Het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid en plaatsbepaling van NGE door duikers is in voorbereiding. Het projectplan is met de gemeenten Venlo en Horst besproken en wordt in het eerste kwartaal 2013 door beide burgemeesters bekrachtigd. De werkzaamheden worden medio 2015 afgerond. De peilopzet vindt plaats in twee stappen: de eerste stap vindt medio 2013 plaats en de volgende stap een jaar later.

#### **Uitvoering hoogwatergeulen**

##### *Hoogwatergeul Lomm*

De uitvoering van de zandwinning in Lomm ligt op schema. De zelfrealisator DCM heeft in samenspraak met de provincie Limburg en de gemeente Venlo een plan ontwikkeld onder de werktitel Lomm+. Het plan valt deels samen met het werkgebied van de hoogwatergeul Lomm, maar loopt in de tijd langer door. Er wordt een wijzigingsovereenkomst voorbereid die erop toeziet dat de oorspronkelijke doelstelling van de hoogwatergeul Lomm (de waterstandsdeling per 2015) gegarandeerd blijft, maar dat er ook ruimte is voor het nieuwe initiatief.

##### *Hoogwatergeul Well Aijen*

De start van de aanleg van de hoogwatergeul is vertraagd doordat medio augustus in hoger beroep de Raad van State de door de provincie Limburg aan de zelfrealisator verleende milieuvergunning voor het dassencompensatiegebied heeft vernietigd op basis van een vormfout. De provincie heeft begin december een nieuwe definitieve vergunning afgegeven, waartegen opnieuw beroep open staat.

<sup>1</sup> Het bedrag van € 381 miljoen is inclusief € 10 miljoen van EZ. Deze bijdrage loopt niet via de begroting van I&M maar via de begroting van EZ. Dit is in tabel 3 (projectbudget) en tabel 4 en 5 (mutatieoverzichten Zandmaas en Grensmaas) gecorrigeerd

Om het behalen van de benodigde waterstandsdeling in 2015 minder afhankelijk te maken van de voortgang van dit zelfrealisatieproject, werkt Maaswerken aan een mogelijk plan voor een extra hoogwatergeul. Naar verwachting wordt hierover in het eerste kwartaal 2013 een besluit genomen.

#### **Grondverwerving voor natuurontwikkeling**

In de rapportageperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de convenantpartners van het programma over de gevolgen van de herijking van de ecologische hoofdstructuur en de beperkte financiële middelen van EZ voor het realiseren van de natuurdoelstelling.

#### **4.2 Grensmaas**

De rivierverruiming in Borgharen is nagenoeg gereed. De werkzaamheden in Meers en Itteren verlopen volgens planning. In september is het Consortium Grensmaas in goed overleg met de omgeving gestart met de uitvoering van de locatie Geulle aan de Maas.

Uit de in september opgeleverde eerste monitoringsrapportage ter beoordeling van potentiële gebruikmaking van de leningfaciliteit blijkt dat het Consortium Grensmaas wat betreft cashflowbehoefte onder de geplande behoefte blijft. In de rapportage is aangegeven dat – indien deze ontwikkeling op dezelfde voet verder gaat - er geen opname uit de leningfaciliteit wordt verwacht. De tweede monitoringsrapportage (peildatum 31 december 2012) verschijnt in februari 2013.

#### **Permanent rivierkundige maatregelen (bodem- en oeverbestortingen)**

De laatste bodem- en oeverbestorting (Berg aan de Maas) in de Grensmaas is in deze rapportageperiode opgeleverd en door de beheerder in gebruik genomen.

#### **Vlaamse Boertienlocaties**

De Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie (VNBM) heeft in november ingestemd met de optimalisaties van het Consortium Grensmaas. Op basis van het Vlaamse onderzoek naar resterende flessenhalzen maakt de VNBM voor medio 2013 een voorstel hoe het gereserveerde restantbudget van de Vlaamse Boertienlocaties kan worden besteed.

#### **4.3 Kaden**

##### **Uitvoering en overdracht kadeverhogingen stedelijke gebieden Roermond, Venlo en Gennep (RVG)**

De resterende taken en risico's voor de afrondende werkzaamheden aan de kaden RVG zijn belegd bij de gemeente Venlo, het waterschap Roer en Overmaas, het waterschap Peel en Maasvallei en intern Maaswerken (project prioritaire kademaatregelen).

##### **Prioritaire kademaatregelen**

Met beide Limburgse waterschappen is een akkoord bereikt over addenda op de Bestuursovereenkomst van september 2010 inzake het verrichten van planstudies voor de prioritaire kademaatregelen. Na overleg met het waterschap is het eerste projectbesluit door de Staat genomen. Het waterschap heeft het eerste project van de prioritaire kademaatregelen, de Gelissensingel in Venlo, uitgevoerd en opgeleverd.

## 5. Projectbeheersing

### 5.1 Kwaliteit

#### *Projectbeheersing/audits*

In 2012 is binnen Zandmaas en Grensmaas explicieter aandacht geschonken aan de interne kwaliteitsborging op de beheersing van uitvoeringscontracten volgens het kader systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Voor de projecten binnen Zandmaas is geconcludeerd dat zij in opzet niet zijn gericht op SCB. Hierdoor is meer inzet op het gebied van contractmanagement nodig om deze projecten op een gecontroleerde wijze te volbrengen. Omdat kritischer moet worden gekeken naar de kwaliteit van de toetsen, is extra kennis van SCB ingezet. Voor het zelfrealisatieproject Grensmaas is een zogenaamde Financial Quick Scan uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat het project 'in control' is en dat SCB binnen de contractuele kaders voldoende is geïmplementeerd.

In samenspraak met de Auditdienst Rijk zijn afspraken gemaakt om in opzet te borgen dat de betalingen voortkomend uit de overeenkomsten met het Consortium Grensmaas en met de Limburgse waterschappen (prioritaire kaden) rechtmatig zijn.

Integrale veiligheid op het werk is één van de key issues binnen Rijkswaterstaat en daarmee ook binnen Maaswerken. De aanstelling van een integraal veiligheidscoördinator heeft gezorgd voor een stevige verankering en het continu verbeteren van veiligheid binnen Maaswerken.

### 5.2 Scopewijzigingen


De scopes van Zandmaas en Grensmaas zijn niet gewijzigd.

### 5.3 Planning

Tabel 2 toont de masterplanning op peildatum 31 december 2012.

In de verslagperiode hebben enkele mutaties in de projectplanning plaatsgevonden. Deze mutaties hebben betrekking op de aanleg van het retentiebekken Lateraalkanaal-West en de peilopzet binnen de stuwpannen Grave en Sambeek. Doordat Maaswerken een aantal uitgevoerde werkzaamheden bij het retentiebekken niet heeft aanvaard, vertraagt de oplevering enkele maanden. Ook de aanvullende werkzaamheden onder het contract LKW+ starten later dan eerder voorzien en worden daardoor later opgeleverd. De hoogwaterdoelstelling wordt echter tijdig bereikt. De vertraging van de afronding van de peilopzet in de stuwpannen Grave en Sambeek heeft eveneens geen invloed op het tijdig behalen van de hoogwaterdoelstelling.

**Tabel 2 Overzicht masterplanning (peildatum 1 januari 2013)**



Binnen MW is Sluitstukken 1 project: de overgang naar de realisatiefase heeft via de interne mijlpaal plaatsgevonden: daarmee geldt intern dat SSK in de realisatiefase zit.

## 5.4 Financiën

### Projectbudget

De financiële verantwoording van de deelprogramma's Zandmaas en Grensmaas is apart inzichtelijk gemaakt. Tabel 3 geeft – met als referentie het projectbudget ten tijde van het Ontwerp Tracébesluit Zandmaas/Maasroute - het totaal aan mutaties weer. De mutatieoverzichten staan in tabel 4 en 5. De mutaties uit de verslagperiode zijn onder tabel 3 toegelicht.

**Tabel 3 Projectbudget (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)**

	OTB/POL pp'98	Wijzigingen Incl. prijsindexering		Project budget I&M begroting pp'12	Nog bij te dragen EZ
		Vorige perioden	Deze periode		
<b>Zandmaas</b>	<b>311</b>	<b>86,0</b>	<b>3,1</b>	<b>400,1</b>	<b>8,4<sup>2</sup></b>
<b>Grensmaas</b>	<b>60</b>	<b>86,5</b>	<b>0,7</b>	<b>147,2</b>	<b>6,7<sup>3</sup></b>
<b>Totaal</b>	<b>371</b>	<b>172,5</b>	<b>3,8</b>	<b>547,3</b>	<b>15,1</b>

Het projectbudget van Zandmaas is in deze verslagperiode € 3,1 miljoen gestegen als gevolg van de uitgekeerde prijsindexering.. De financiering van het overnemen van de verplichting van het ministerie van Economische Zaken voor de aankoop van gronden van een agrarisch bedrijf in de discussie over de natuurscope Zandmaas (ter hoogte van maximaal € 3,3 miljoen) vindt plaats uit het projectbudget van Zandmaas.

Het projectbudget van Grensmaas is in deze verslagperiode gestegen met € 0,7 miljoen als gevolg van de uitgekeerde prijsindexering.

De apparaatskosten worden sinds 1 januari 2011 niet meer op het begrotingsartikel van Zandmaas en Grensmaas verantwoord, maar op artikelonderdeel 16.04. De Tweede Kamer is over de nieuwe bekostigingssystematiek geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van respectievelijk 10 januari 2011 en 3 maart 2011).

Op 1 oktober 2012 is het hoge BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Deze BTW-verhoging kan een inflatoire doorwerking hebben, ook op investeringsprojecten zoals de Zandmaas en de Grensmaas. Mocht er sprake zijn van een inflatoire doorwerking, dan komt dit tot uiting in de prijsbijstelling voor 2013.

- 2 Tevens neemt het ministerie van EZ binnen Zandmaas pakket I de aankoop van 214 ha natuurgronden voor haar rekening. De kosten hiervan worden direct verantwoord op de begroting van EZ. Deze bijdrage was in het kader van de herijking ecologische hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en de decentralisatie Natuur gedurende de verslagperiode nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EZ.
- 3 Tevens draagt het ministerie van EZ via de reguliere subsidiering van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan natuurontwikkeling (728 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van het ministerie van EZ. Deze bijdrage was in het kader van de herijking ecologische hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en de decentralisatie Natuur gedurende de verslagperiode nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EZ.



## Mutatieoverzichten

Tabel 4 en 5 geven inzicht in de specificaties van alle mutaties, uitgesplitst in scopewijzigingen, mee- en tegenvallers en technische mutaties. De bedragen van de mutaties zijn met behulp van de IBOI-index<sup>4</sup> teruggerekend naar de bedragen op prijspeil 1998.

**Tabel 4 Mutatieoverzicht Zandmaas (Bedragen in miljoen euro, inclusief BTW.)**

I&M Budget Zandmaas	Bedrag prijspeil 1998	Bedrag bericht aan TK	Prijspeil Bedrag bericht aan TK	Bron Nummer VGR (DGR <sup>5</sup> ) ZM en GM
<b>TB en POL Zandmaas</b>	<b>311,0</b>	<b>311,0</b>	<b>1998</b>	<b>12<sup>e</sup> DGR</b>
<b>Scopewijzigingen</b>				
Kaden bevolkingscentra	34,1	35,4	2000	12 <sup>e</sup> DGR
Hoogwatergeul Ooijen	-/-13,6	-/-14,1	2000	13 <sup>e</sup> DGR/1 <sup>e</sup> VGR
Nevengeul Belfeld	0	0,0		
Bereiken 100% hoogwaterbescherming	11,4	13,6	2003	4 <sup>e</sup> VGR
Herstel Rijkse Bemden	11,1	13,0	2005	8 <sup>e</sup> VGR
Verhoging Risico algemeen	33,0	38,5	2005	8 <sup>e</sup> VGR
Vermindering aankoop natuurgronden (14 ha)	-/-0,1	-/-0,1	2006	10 <sup>e</sup> VGR
Uitbreiding scope Sluitstukkaden (ophoging budget)	12,5	15,0	2008	14 <sup>e</sup> VGR
Uitbreiding scope Sluitstukkaden (verhoging opvangen binnen budget)	-/-12,5	-/-15,0	2008	14 <sup>e</sup> VGR
Uitbreiding scope Retentiebekken Lateraal Kanaal West	1,9	2,4	2012	22 <sup>e</sup> VGR
Uitbreiding scope Retentiebekken Lateraal Kanaal West (verhoging opvangen binnen budget)	-/-1,9	-/-2,4	2012	22 <sup>e</sup> VGR
<b>Saldo scopewijzigingen</b>	<b>75,9</b>	<b>86,3</b>		
<b>Technische Mutaties</b>				
Toevoeging Budget Risicoreserve	44,5	46,3	2000	13 <sup>e</sup> DGR/1 <sup>e</sup> VGR
Desaldering inkomsten proefproject 1	7,7	7,7	1998	6 <sup>e</sup> DGR
Desaldering overige inkomsten t/m 2001	8,2	9,0	2001	13 <sup>e</sup> DGR/1 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2002	0,3	0,3	2003	15 <sup>e</sup> DGR/3 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2003	1,2	1,4	2003	5 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2004	1,2	1,5	2004	7 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2005	0,1	0,1	2005	9 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2006	1,6	1,9	2006	10 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2007	3,4	4,0	2007	13 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2008	0,2	0,2	2008	15 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2009	0,2	0,2	2009	17 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2010	0,1	0,1	2010	19 <sup>e</sup> VGR
Grondaankopen EL&I	-/-2,4	-/-2,5	2000	13 <sup>e</sup> DGR/1 <sup>e</sup> VGR
Peilopzet	5,2	5,5	2000	13 <sup>e</sup> DGR/1 <sup>e</sup> VGR
Taakstelling aanbestedingsmeevaller	-/-8,2	-/-9,6	2004	6 <sup>e</sup> VGR
Taakstelling aanbestedingsmeevaller	-/-10,1	-/-12,0	2005	8 <sup>e</sup> VGR
Technische mutatie (leenfaciliteit)	0,1	0,1	2007	12 <sup>e</sup> VGR
Overboeking naar Grensmaas vanuit Zandmaas	-/-4,3	-/-5,3	2009	17 <sup>e</sup> VGR

<sup>3</sup> IBOI-index is de index voor de Bruto Overheidsinvesteringen. Deze is als volgt: '98-'99 was 1,4%, '99-'00 was 2,5%, '00-'01 was 4,5%, '01-'02 was 3%, '02-'03 was 2,75%, '03-'04 was 1,23%, '04-'05 was 0,39%, '05-'06 was 0,66%, '06-'07 was 0,44%, '07-'08 was 1,5%, '08-'09 was 2,14%, '09-'10 was 0,84% en '10-'11 was 1,41%, '11-'12 was 1,89%.

<sup>5</sup> Deltaplan Grote Rivieren

Technische mutatie (ontvangst)	-/-0,5	-/-0,5	2009	17 <sup>e</sup> VGR
Overboeking naar provincie Limburg voor gebiedsgerichte ontwikkeling	-/-12,1	-/-15,0	2010	19 <sup>e</sup> VGR
Overboeking naar RWS dienst Limburg voor natuurcompensatie in stuwpand Lith	-/-0,2	-/-0,3	2010	19 <sup>e</sup> VGR
Wijziging bekostigingssystematiek	-/-100,6	-/- 125,7	2011	20 <sup>e</sup> VGR
<b>Saldo technische mutaties</b>	<b>-/-64,4</b>	<b>-/-92,6</b>		
<b>Mee- en tegenvallers</b>				
Herijking raming op basis van Tracébesluit	20,9	21,8	2000	13 <sup>e</sup> DGR/1 <sup>e</sup> VGR
Afrondingsverschillen	0,5	0,5	2005	9 <sup>e</sup> VGR
Administratieve correctie	-/- 0,1	-/- 0,1	2006	11 <sup>e</sup> VGR
Overname van verplichting van het ministerie van Economische Zaken voor de aankoop van gronden voor de natuurscope Zandmaas.	2,6	3,3	2012	23 <sup>e</sup> VGR
Overname van verplichting van het ministerie van Economische Zaken voor de aankoop van gronden voor de natuurscope Zandmaas (verhoging opvangen binnen budget).	-/- 2,6	-/- 3,3	2012	23 <sup>e</sup> VGR
<b>Saldo mee- en tegenvallers</b>	<b>21,3</b>	<b>22,2</b>		
<b>Totaal beschikbare budget prijspeil 1998</b>	<b>343,8</b>			
<b>Loon- en prijsbijstelling</b>				
Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001		22,5	2001	12 <sup>e</sup> DGR
Loon- en prijsbijstelling 2002		11,0	2002	14 <sup>e</sup> DGR/2 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2003		9,6	2003	5 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2004		4,1	2004	7 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2005		1,5	2005	9 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2006		2,1	2006	10 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2007		2,0	2007	12 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2008		7,4	2008	14 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2009		6,2	2009	16 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2010		1,8	2010	18 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2011		2,0	2011	21 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2012		3,1	2012	23 <sup>e</sup> VGR
<b>Saldo loon- en prijsbijstelling</b>		<b>73,2<sup>6</sup></b>		
<b>Totaal beschikbare budget</b>		<b>400,1</b>		

<sup>6</sup> I.v.m. afrondingen naar € 0,1 miljoen is hier een correctie toegepast.

**Tabel 5 Mutatieoverzicht Grensmaas (Bedragen in miljoen euro, inclusief BTW.)**

I&M Budget Grensmaas	Bedrag prijspeil 1998	Bedrag bericht aan TK	Prijspeil Bedrag bericht aan TK	Bron Nummer VGR of DGR ZM en GM
<b>Ontwerp Streekplan Grensmaas</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1998</b>	<b>12<sup>e</sup> DGR</b>
<b>Scopewijzigingen</b>				
Roosteren	0	0	2002	14 <sup>e</sup> DGR/2 <sup>e</sup> VGR
Mutaties door onderhandelingsresultaat	6,8	8,0	2005	8 <sup>e</sup> /9 <sup>e</sup> VGR
Mutaties door afspraken met Vlaanderen	16,1	19,0	2005	8 <sup>e</sup> /9 <sup>e</sup> VGR
Overige scope aanpassingen	12,7	15,0	2005	8 <sup>e</sup> /9 <sup>e</sup> VGR
Toevoeging risicoreserve Grensmaas	10,6	12,6	2005	8 <sup>e</sup> /9 <sup>e</sup> VGR
Betalingsverplichting nadere overeenkomst CG	27,2	34,2	2011	22 <sup>e</sup> VGR
<b>Saldo scopewijzigingen</b>	<b>73,4</b>	<b>88,8</b>		
<b>Technische Mutaties</b>				
Desaldering overige inkomsten 2003	1,1	1,3	2003	5 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2004	0,3	0,3	2004	7 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2005	2,1	2,5	2005	9 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2006	0,1	0,1	2006	11 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2007	0,6	0,7	2007	13 <sup>e</sup> VGR
Desaldering overige inkomsten 2008	0,3	0,4	2008	15 <sup>e</sup> VGR
Technische mutatie (leenfaciliteit)	0,3	0,4	2007	12 <sup>e</sup> VGR
Overboeking naar Grensmaas vanuit Zandmaas	4,3	5,3	2009	17 <sup>e</sup> VGR
Technische mutatie (ontvangsten)	0,2	0,2	2009	17 <sup>e</sup> VGR
Wijziging bekostigingssystematiek	-/-60,3	-/-75,4	2011	20 <sup>e</sup> VGR
Leningsfaciliteit CG	31,8	40,0	2011	22 <sup>e</sup> VGR
<b>Saldo technische mutaties</b>	<b>-/-19,2</b>	<b>-/-24,2</b>		
<b>Mee- en tegenvallers</b>				
Herijking n.a.v. het Eindplan Grensmaas	5,4	6,0	2002	15 <sup>e</sup> DGR/3 <sup>e</sup> VGR
Herijking ramingen n.a.v. POL Grensmaas	1,4	1,4	2005	8 <sup>e</sup> /9 <sup>e</sup> VGR
<b>Saldo mee- en tegenvallers</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>		
<b>Totaal beschikbare budget prijspeil 1998</b>	<b>121,0</b>			
<b>Loon- en prijsbijstelling</b>				
Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001		3,6	2001	12 <sup>e</sup> DGR
Loon- en prijsbijstelling 2002		0,8	2002	14 <sup>e</sup> DGR/2 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2003		0,5	2003	5 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2004/2005		2,5	2005	9 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2006		2,3	2006	10 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2007		1,6	2007	12 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2008		1,2	2008	14 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2009		1,4	2009	16 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbestelling 2010		0,3	2010	18 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2011		0,3	2011	21 <sup>e</sup> VGR
Loon- en prijsbijstelling 2012		0,7	2012	23 <sup>e</sup> VGR
<b>Totaal loon- en prijsbijstelling</b>		<b>15,2</b>		
<b>Totaal beschikbare budget</b>		<b>147,2</b>		

**Uitgaven, ontvangsten, verplichtingen en geplande kasstromen**

Onderstaande tabellen geven inzicht in de uitgaven, ontvangsten, aangegane verplichtingen en toekomstige kasstromen.

**Tabel 6 Uitgaven (Bedragen in miljoen euro, inclusief BTW.)**

	t/m VGR 21 t/m 31-12-2011	VGR 22 01-01-2012 t/m 30-06-2012	VGR 23 30-06-2012 t/m 31-12-2012	Totaal gerealiseerd t/m 31-12-2012
Zandmaas	220,2	4,5	10,5	235,2
Grensmaas	28,1	35,1	2,5	65,7
<b>Uitgaven artikel 16.03</b>	<b>248,3</b>	<b>39,6</b>	<b>13,0</b>	<b>300,9</b>

**Tabel 7 Ontvangsten (Bedragen in miljoen euro, inclusief BTW.)**

	t/m VGR 21 t/m 31-12-2011	VGR 22 01-01-2012 t/m 30-06-2012	VGR 23 30-06-2012 t/m 31-12-2012	Totaal gerealiseerd t/m 31-12-2012
Zandmaas	25,6	1,7	0,0	27,3
Grensmaas	6,3	0,1	0,3	6,7
<b>Totaal</b>	<b>31,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>	<b>34,0</b>

**Tabel 8 Aangegane verplichtingen (Bedragen in miljoen euro, inclusief BTW.)**

	t/m VGR 21 t/m 31-12-2011	VGR 22 01-01-2012 t/m 30-06-2012	VGR 23 30-06-2012 t/m 31-12-2012	Totaal gerealiseerd t/m 31-12-2012
Zandmaas	266,2	0,5	9,9	276,6
Grensmaas	38,5	30,7	40,3	109,5
<b>Verplichtingen artikel 16.03</b>	<b>304,7</b>	<b>31,2</b>	<b>50,2</b>	<b>386,1</b>

**Tabel 9 Kasritme (Bedragen in miljoen euro, inclusief BTW.)**

	t/m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 e.v.	Totaal
Zandmaas								
I&M	235,2	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	69,9	400,1
Nog bij te dragen EL&I								8,4 <sup>7</sup>
Grensmaas								
I&M	65,7	3,5	3,5	11,0	16,0	13,5	34,0	147,2
Nog bij te dragen EL&I								6,7 <sup>8</sup>
<b>Totaal I&amp;M</b>								<b>547,3</b>

Tabel 9 laat een inschatting zien van de kasritmen voor Zandmaas en Grensmaas voor de periode vanaf 2013. Deze reeksen worden regelmatig geactualiseerd op basis van de voortgang van de projecten. Aangezien de daaruit voortvloeiende begrotingsmutaties pas in de eerstvolgende wijzigingswet op de begroting kunnen worden doorgevoerd, kan de geactualiseerde kasreeks afwijken van de meerjarige beschikbare bedragen in de Rijksbegroting.

7 Tevens neemt het ministerie van EZ binnen Zandmaas pakket I de aankoop van 214 ha natuurgronden voor haar rekening. De kosten hiervan worden direct verantwoord op de begroting van EZ. Deze bijdrage was in het kader van de herijking Ecologische Hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en Decentralisatie Natuur in de verslagperiode nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EZ.

8 Tevens draagt het ministerie van EZ via de reguliere subsidiering van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan natuurontwikkeling (728 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van het ministerie van EZ. Deze bijdrage was in het kader van de herijking Ecologische Hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en Decentralisatie Natuur in de verslagperiode nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EZ.

### ***Uitputting post onvoorzien***

In het projectbudget is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit budget is opgebouwd uit een onderdeel "Onvoorzien" en een onderdeel "Risico algemeen" dat tot en met VGR 9 "Risicoreserve" werd genoemd. Een overzicht van de mutaties 'Risico algemeen' staat in bijlage 6.

Het beschikbaar budget "Onvoorzien" van Zandmaas bedroeg initieel € 76,1 miljoen. In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden. Per 31 december 2012 bedraagt het beschikbaar budget "Onvoorzien" € 19,5 miljoen. Het beschikbaar budget "Onvoorzien" van de Grensmaas per 31 december 2012 is ongewijzigd en bedraagt € 5,0 miljoen.

Het budget "Risico algemeen" bedroeg voor Zandmaas initieel € 88,1 miljoen (stand 1-1-2005). Inmiddels is € 50,0 miljoen van deze post overgeheveld naar het maatregelbudget. Het budget "Risico algemeen" voor Grensmaas bedroeg initieel € 12,6 miljoen. Er is nog geen geld overgeheveld naar het maatregelbudget.

## Interne kosten

De Tweede Kamer is over de nieuwe bekostigingssystematiek geïnformeerd middels de Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van respectievelijk 10 januari 2011 en 3 maart 2011.

Om inzicht te geven in de integrale kosten staat in deze paragraaf hoeveel budget er voor de interne kosten van Maaswerken in de begroting is opgenomen. Het budget van de interne kosten op peildatum 31 december 2012, is totaal € 208.3 miljoen, is verantwoord op het artikelonderdeel 16.03 voor een bedrag van € 170.3 miljoen en op artikelonderdeel 16.04 voor een bedrag van € 38 miljoen.

**Tabel 10 Apparaatsbudget per 31 december 2012, bedragen in € mln.**

	Totaal VGR22	Wijziging verslagperiode	Totaal einde verslagperiode	Totaal VGR23
Apparaatsbudget RWS art. 16.03	170.3		170.3	170.3
Apparaatsbudget RWS art. 16.04	38.0		38.0	38.0
<b>Totaal Apparaatsbudget</b>	<b>208,3</b>		<b>208.3</b>	<b>208.3</b>

**Tabel 11 Apparaatskosten per 31 december 2012, bedragen in € mln.**

	t/m VGR 21 30-06-2011 t/m 31-12-2011	VGR 22 01-01-2012 t/m 30-06-2012	VGR 23 01-07-2012 t/m 31-12-2012	Totaal uitgaven t/m 31-12-2012
Apparaatskosten RWS art. 16.03	170,3			170.3
Apparaatskosten RWS art. 16.04	3,6	1.8	1.8	7.2
<b>Totaal Apparaatskosten</b>	<b>173,9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>177.5</b>

**Tabel 12 Verplichtingen apparaat per 31 december 2012, bedragen in € mln.**

	t/m VGR 21 30-06-2011 t/m 31-12-2012	VGR 22 01-01-2012 t/m 30-06-2012	VGR 23 30-06-2012 t/m 31-12-2012	Totaal uitgaven t/m 31-12-2012
Apparaatverplichtingen RWS art. 16.03	170.3			170.3
Apparaatverplichtingen RWS art. 16.04	3.6	3.6		7.2
<b>Totaal Apparaatverplichtingen</b>	<b>173.9</b>	<b>3.6</b>		<b>177.5</b>

## 5.5 Risico's

In tabel 13 is de impact van de risico's - uitgedrukt in tijd en geld - zichtbaar gemaakt. De financiële risico's zijn voor Zandmaas en Grensmaas afgezet tegen het beschikbaar budget voor "Risico algemeen". De planningsrisico's beschrijven de mogelijke vertraging op de masterplanning.

Tabel 13 Impact risico's in tijd en geld (Bedragen in miljoen euro, inclusief BTW)

Impact risico's Zandmaas en Grensmaas	ZM GELD		GM GELD		ZM TIJD		GM TIJD	
	VGR 22	VGR 23	VGR 22	VGR 23	VGR 22	VGR 23	VGR 22	VGR 23
Juridisch kader grondverzet	0,8 – 3	0,8 – 3	-	-	0-12 mnd	0-12 mnd	0-6 mnd	0-6 mnd
Marktsituatie zand en grind	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	0-6 mnd	0-6 mnd	0-6mnd	0-6mnd
Contracteringwijze hoogwatergeulen	3,0	1,0	-	-	0-24 mnd	0-24 mnd	-	-
Prioritaire kademaatregelen	2,1	2,1	-	-	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Tegenvallers Consortium Grensmaas	-	-	n.t.b.	n.t.b.	-	-	n.t.b.	n.t.b.
Grondverwerving natuurgronden	-	-	c.v.*	c.v.*	0-24 mnd	0-24 mnd	0-24 mnd	0-24 mnd
Uitstel oplevering CG mijlpalen 2017, 2018 en 2024	-	-	c.v.*	c.v.*	-	-	n.t.b.	n.t.b.
Aantreffen NGE in/op waterbodem	n.t.b.	n.t.b.	-	-	0-12 mnd	0-12 mnd	-	-
Monitoringsverplichtingen	-	-	0,5 – 1	0,5 – 1	-	-	-	-
Permanente rivierkundige maatregelen	-	-	2,5 – 6,6	2,4 – 6,5	-	-	-	-
Onvoorziene bodemverontreinigingen	-	-	0,9 – 2,7	0,9 – 2,7	-	-	-	-
Aanbestedingsrisico's	-	-	1 – 4	1 – 4	-	-	-	-
Diversen	-	-	1,1 – 4,6	1,1 – 4,6	-	-	2 mnd	2 mnd
<b>Risicoprofiel</b>	<b>5,9 – 8,1</b>	<b>3,9 – 6,1</b>	<b>6 – 18,9 *</b>	<b>5,9 – 18,8 *</b>	<b>0-24 mnd</b>	<b>0-24 mnd</b>	<b>0-24 mnd</b>	<b>0-24 mnd</b>
<b>Verwachtingswaarde risico's</b>	<b>6</b>	<b>5,3</b>	<b>17,9 *</b>	<b>14,8 *</b>	<b>12 mnd</b>	<b>12 mnd</b>	<b>12 mnd</b>	<b>12 mnd</b>
<b>Beschikbaar budget Risico algemeen</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>12,6<sup>9</sup></b>	<b>12,6</b>				

<sup>9</sup> Opgenomen in verband met bestendige rapportage. Conform tabel 4 van bijlage 6 vallen ze niet meer onder 'risico's algemeen', maar onder 'maatregelspecifieke risico's'.

\* CV = commercieel vertrouwelijke informatie



**Toelichting risicoprofiel****Juridisch kader grondverzet***Geld: € 0,8 - 3 miljoen**Tijd: 0 – 6 maanden (Grensmaas)**0 – 12 maanden (Zandmaas)**Trend: onveranderd*

Het juridisch kader van het grootschalig grondverzet kent regelmatig veranderingen, die voor lopende programma's als Maaswerken in potentie een bedreiging kunnen vormen voor de uitvoering. Door het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is de toepassing van grond, afkomstig van buiten de maatregel, mogelijk geworden. Hierdoor is voor zowel de zelfrealisator hoogwatergeul Lomm (DCM) als het Consortium Grensmaas het werk vergemakkelijkt. Dit is van groot belang omdat uitvoerende partijen, voor het gesloten houden van hun grondbalans, ervan uitgaan dit te kunnen realiseren middels het inbrengen van "grond van buiten". Nieuwe wetten, relevant voor dit aspect, zoals de Waterwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn inmiddels van kracht waarmee de projectuitvoerders goed om kunnen gaan. Alhoewel deze ontwikkelingen de juridische situatie voor de projecten verbeterd heeft, volgt Maaswerken de ontwikkelingen op het gebied van de Europese en Nationale wet- en regelgeving op het gebied van grondverzet nauwgezet. Dit vanwege het potentiële risico dat hiervan blijft uitgaan.

**Marktsituatie zand en grind***Geld: n.t.b.**Tijd: 0-6 maanden**Trend: onveranderd*

Als gevolg van de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende crisis op de bouwmarkt staat de afzet van zand en grind onverminderd onder druk. De met het Consortium Grensmaas gesloten Nadere Overeenkomst en een leningfaciliteit stellen de realisatie van de hoogwaterveiligheidsdoelstelling Grensmaas vooralsnog veilig. In februari 2013 verschijnt de tweede monitoringrapportage (peildatum 31 december 2012) van de financiële ontwikkeling van het Consortium. Ook bij de Zandmaas staat de afzet onder druk, maar de daar aanwezige uitvoerende partijen zijn tot nu toe in staat gebleken de gestelde productieplanningen te halen. Naar de huidige verwachting zal ook de hoogwaterdoelstelling Zandmaas tijdig gerealiseerd zijn.

**Contracteringswijze hoogwatergeulen***Geld: € 1,0 miljoen**Tijd: 0-24 maanden**Trend: dalend*

Dit risico heeft betrekking op mogelijke financiële en planningsproblemen van grondlevering van Maaswerken aan de hoogwatergeul Lomm. De door Maaswerken te leveren gronden komen uit de zomerbedverdiepingen van de stuwpannen Grave en Sambeek. Beide stuwpannen zijn in uitvoering. Voor Grave is afgesproken dat de NGE-verdachte grond niet aan Lomm wordt geleverd maar wordt vervoerd naar het Hollands Diep. Medio 2013 wordt de niet-vermarktbaar en van NGE verdachte grond van stuwpannen Grave en Sambeek op door bevoegde gezagen (gemeenten) geaccordeerde beveiligde wijze afgevoerd naar de hoogwatergeul Lomm. Doordat er ook grond van buiten het projectgebied mag worden aangevoerd, worden geen problemen verwacht met de grondbalans van de hoogwatergeul Lomm. De actualisatie van het grondstromenplan Lomm eind 2012 laat een gesloten grondbalans zien.

Bij de hoogwatergeul Well Aijen heeft zelfrealisator Kampergeul B.V. dusdanig vertraging opgelopen dat volgens haar de tijdige realisatie van de waterstandsverlaging niet meer verzekerd is. Met Kampergeul B.V. wordt intensief overlegd en gezocht naar mogelijkheden om verdere vertragingen te voorkomen. Door de provincie Limburg is op 6 december 2012 een nieuwe vergunning aan Kampergeul B.V. afgegeven, ter vervanging van de eerder door de Raad van State (wegens een

procedure fout) vernietigde vergunning. Indien er geen beroep wordt aangetekend kan in het eerste kwartaal 2013 met het werk begonnen worden.

Om de kans op het tijdig realiseren van de hoogwaterbescherming te vergroten, wordt momenteel onderzocht of de realisatie van een "zuidgeul" voor voldoende waterstanddaling kan zorgen. Besluitvorming over eventuele uitvoering van deze aanvullende maatregel vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 plaats.

#### *Prioritaire kademaatregelen*

*Geld: € 2,1 miljoen*

*Tijd: n.t.b*

*Trend: onveranderd*

Het risico houdt verband met het tijdig realiseren van de prioritaire kaden. Een gunstige ontwikkeling t.a.v. dit risico is dat in het tweede halfjaar 2012 de eerste planstudie (kademaatregel Gelissensingel Venlo) door het waterschap Peel en Maasvallei is ingediend en door de Maaswerken geaccordeerd. Inmiddels is de maatregel ook al uitgevoerd. Ook is het gunstig dat de discussie is beslecht over de door de waterschappen gewenste sequentiële besluitvorming over de projectbesluiten. De bestaande bestuursovereenkomst is door een addendum aangepast om sequentiële besluitvorming, mogelijk te maken.

De trend van het risico wordt niettemin als "onveranderd" aangemerkt, omdat tussen RWS en de waterschappen nog steeds discussies plaatsvinden over de toepassing van het ontwerp kader in de praktijk in relatie tot de discussies over de veiligheidsnormering die gevoerd wordt in het kader van het Deltaprogramma.

#### *Tegenvallers Consortium Grensmaas (CG)*

*Geld: PM*

*Tijd: n.t.b.*

*Trend: onveranderd*

Op basis de Uitvoeringsovereenkomst heeft het Consortium Grensmaas een aantal tegenvallers (notificaties) in het project gemeld. Met het tekenen van de Nadere Overeenkomst is een aantal verplichtingen voor de Staat, voortvloeiend uit de Uitvoeringsovereenkomst met het Consortium Grensmaas (€ 34,2 miljoen) afgehandeld en zijn er afspraken gemaakt over de door het Consortium Grensmaas gewenste optimalisaties.

#### *Grondverwerving natuurgronden*

*Geld: c.v.*

*Tijd: 0-24 maanden*

*Trend: stijgend*

Het verwerven van gronden, specifiek voor het behalen van de natuurdoelstelling, blijft vooral bij de Zandmaas aanzienlijk achter bij de planning. Dit wordt veroorzaakt door het nieuwe beleid van EZ ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen voor natuurontwikkeling en beheer. Hierdoor zijn er minder middelen beschikbaar voor aankoop, inrichting en beheer van natuurterreinen.

Voor de Grensmaas heeft het ministerie van EZ aangegeven de in het verleden toegezegde middelen voor de aankoop en inrichting van natuurgronden beschikbaar te zullen blijven stellen.

Voor het politiek en maatschappelijk draagvlak voor het gehele programma Maaswerken is nakoming van het "groen-voor-grind-beginsel" belangrijk. In de verslagperiode is tussen de ministeries van I&M, EZ en de provincie Limburg overlegd over de wijze waarop met de verminderde financiële middelen voor het natuurbeleid moet worden omgegaan. Hierbij is gekeken naar de geldende wettelijke en

contractuele afspraken en internationale verplichtingen. De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal 2013 geïnformeerd over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de scope van Zandmaas en Grensmaas.

*Uitstel oplevering CG van mijlpalen 2017, 2018 en 2024.*

*Geld: c.v.*

*Tijd: n.t.b.*

*Trend: onveranderd*

Met het tekenen van de Nadere Overeenkomst en de Leningsovereenkomst met het Consortium Grensmaas is de hoogwaterdoelstelling voor Grensmaas en de voortgang van het Grensmaasproject veiliggesteld. In de Nadere Overeenkomst is een aantal optimalisaties opgenomen waarvoor vergunningen moeten worden verleend. Het risico bestaat dat de vergunningverlening vertraagt door het instellen van bezwaar en beroep door belanghebbenden. Door gericht omgevingsmanagement wordt getracht dit risico zoveel mogelijk te beheersen. Tot op heden is vastgesteld dat CG er met de betrokken partijen is uitgekomen en dat de voorbereiding van de werkzaamheden voorspoedig verloopt. Ook is instemming verworven van de Vlaamse overheid t.a.v. de geplande, aangepaste werkzaamheden bij Urmond en Grevenbicht. Mochten onverhoopt ingeplande optimalisaties toch niet doorgaan, dan wordt opnieuw met CG overlegd over de dan ontstane situatie.

*Aantreffen NGE in/op waterbodem*

*Geld: n.t.b.*

*Tijd: 0-12 maanden*

*Trend: onveranderd*

Bij de zomerbedverdiepingen Grave en Sambeek heeft de geconstateerde en/of verwachte aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE) gezorgd voor vertraging en meerkosten. Met de opdrachtnemer zijn nieuwe afspraken gemaakt t.a.v. de elementen tijd en geld. Beide maatregelen zijn inmiddels in uitvoering.

Bij Grave heeft de opdrachtnemer de baggerwerkzaamheden voortgezet, waarbij gedeeltelijk met beveiligd materieel wordt gebaggerd. De doelstelling om de hoogwaterdoelstelling eind 2015 te bereiken, is vooralsnog haalbaar.

Bij de zomerbedverdieping in het stuwpannd Sambeek heeft "detectie" van NGE in het projectgebied plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2013 wordt een nader onderzoek naar de aanwezigheid en plaatsbepaling van NGE opgestart, waarna met de verdieping kan worden gestart. Medio 2013 wordt de eerste niet vermarktbaar en van NGE verdachte grond afgevoerd naar de hoogwatergeul Lomm. De doelstelling om de hoogwaterveiligheid eind 2015 te bereiken, blijft vooralsnog haalbaar. Gezocht wordt naar innovatieve technieken van detectie en benadering van NGE. Deze kunnen dan, in een latere fase van het Maaswerkenprogramma, zoals bij de uitvoering van de Maasroute-maatregel Ondiepten Venlo, worden ingezet.

*Monitoringsverplichtingen*

*Geld: € 0,5 – 1 miljoen*

*Tijd: n.v.t.*

*Trend: onveranderd*

Dit risico betreft vooral de monitoring van de grondwaterstand door werkzaamheden aan de Grensmaas. De monitoringverplichtingen voor het Consortium Grensmaas zijn verminderd als gevolg van het Besluit bodemkwaliteit. Gegeven de overeenstemming met Vlaanderen over het tegengaan van de verdroging van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden blijft de monitoring inhoudelijk wel aandacht vragen. Het grondwatermonitoringnet is operationeel en over de uitkomsten vindt regulier overleg plaats met de relevante Vlaamse partijen. Deze uitkomsten kunnen leiden tot vervolgvactiteiten, waarvoor de risicoreservering is opgenomen. In de Vlaams Nederlandse Bilaterale

Maascommissie is onlangs besloten dat de grondwatermonitoring tot 2026 wordt voortgezet. Er worden geen tijdgevolgen van dit risico verwacht. De trend van het risico is onveranderd.

*Permanent rivierkundige maatregelen*

*Geld: € 2,4 – 6,5 miljoen*

*Tijd: n.v.t.*

*Trend: licht dalend*

De rivierkundige werken in Berg aan de Maas (bodem- en oeverbestorting) zijn in 2012 afgerond. De permanent rivierkundige werken bestaan vanaf 2013 uit een aantal "aandachtslocaties", waar door monitoring de bescherming van de bodem en oever door de Nederlandse en Vlaamse rivierbeheerder worden gevolgd. Mogelijk zijn additionele rivierkundige werken (vooral steenbestortingen) nodig als gevolg van onvoorspelbare morfologische effecten zoals erosie. Tijdens de realisatie van het Grensmaasproject ontstaat beter zicht op de noodzaak van deze werken. De financiële risicoreservering voor dit risico is qua gevolg naar beneden bijgesteld vanwege de beperking van het aantal mogelijke knelpunten. De kans van optreden is onveranderd gebleven. Per saldo is er sprake van een licht dalend financieel risico.

*Onvoorziene bodemverontreinigingen*

*Geld: € 0,9 – 2,7 miljoen*

*Tijd: n.v.t.*

*Trend: onveranderd*

Dit betreft het risico dat sanering van bodemverontreinigingen op gronden die in het bezit zijn van de Rijksoverheid duurder uitvallen dan geraamd.

Bij dit risico worden geen vertragingen verwacht omdat de bodemkwaliteit goed in kaart is gebracht, mede gezien de verplichting van het afgeven van een schone grondverklaring bij de overdracht van gronden van de Rijksoverheid aan het Consortium Grensmaas. De trend van het risico is onveranderd.

*Aanbestedingsrisico's*

*Geld: € 1,0 – 4,0 miljoen*

*Tijd: n.v.t.*

*Trend: onveranderd*

Het risico dat ten aanzien van de overeenkomst met het Consortium Grensmaas alsnog door derden of door de NMa een procedure wordt aangespannen blijft bestaan. De kosten kunnen fors oplopen in geval de rechter de bezwaarmakers in het gelijk zou stellen. De kans hierop wordt echter laag ingeschat. Het risico is beheerst door een goede afstemming met de Europese Commissie. Door het Consortium Grensmaas wordt op een gedegen manier gewerkt aan de operationele uitvoering van de met de Europese Commissie gemaakte afspraken. De risicoreservering voorziet in dekking voor eventuele proceskosten. Een vertraging in tijd wordt ten aanzien van dit risico in deze fase van het project niet aanwezig geacht.

*Diversen*

*Geld: € 1,1 – 4,6 miljoen*

*Tijd: variërend per risico*

*Trend: onveranderd*

Het risico betreft onder andere mogelijke meerkosten in verband met eventuele planschade die door de overheid uitgekeerd moet worden en niet door de overheid op het Consortium Grensmaas verhaald kan worden. Hierbij gaat het voornamelijk om planschade op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast betreft het risico 'diversen' de mogelijke extra kosten voor de verlegging van kabels en leidingen indien de 'Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999' niet van toepassing wordt verklaard voor zelfrealisatieprojecten. Per saldo is het risico onveranderd.

## 5.6 prognose eindstand

In de prognose eindstand zijn de ramingen en risicoprofielen geactualiseerd.

**Tabel 14 Prognose eindstand deze verslagperiode**

	Raming inclusief realisatie	Risico profiel	Verwachting waarde risico's	Prognose eindstand	Beschikbaar budget
Zandmaas	380,6	3,9 – 6,1	5,3	385,9	400,1
Grensmaas	142,7	5,9 – 18,8*	14,8**	142,7	147,2

Bedragen in miljoen euro, \*exclusief commercieel vertrouwelijke informatie

\*\* reeds begrepen in de raming Grensmaas.

De prognose eindstand van Zandmaas is ten opzichte van VGR 22 € 1,9 miljoen gestegen. De stijging is het gevolg van:

- Een daling van € 1,4 miljoen bij het retentiebekken Lateraalkanaal West
- Een daling van € 1,8 miljoen bij de zomerbedverdieping Grave

Beide bijstellingen zijn een saldo van het wegvallen van risico's en de overheveling vanuit 'onvoorzien' naar zomerbedverdieping Sambeek in verband met de aankoop van gronden van een agrarisch bedrijf.

- Een stijging van € 5,4 miljoen bij de zomerbedverdieping Sambeek (voornamelijk ten gevolge van het overnemen van de verplichting van het ministerie van Economische Zaken voor de aankoop van gronden van een agrarisch bedrijf ten behoeve van over de natuurscope Zandmaas)
- Het feit dat binnen diverse maatregelen kleine wijzigingen hebben plaatsgevonden die gezamenlijk leiden tot een daling van de prognose eindstand met € 0,3 miljoen

De prognose eindstand van Grensmaas is ten opzichte van VGR 22 € 2,3 miljoen gedaald. De daling is het gevolg van:

- Een stijging van € 0,5 miljoen als gevolg van kleine wijzigingen bij diverse maatregelen.
- Een daling van € 2,8 miljoen bij maatregel '11 locaties CG' als gevolg van afwaardering van een aantal risico's.

**Bijlage 1      Afkortingenlijst**

Bbk	Besluit bodemkwaliteit
IBOI	Index Bruto Overheidsinvesteringen
CG	Consortium Grensmaas
DGR	Deltaplan Grote Rivieren
EZ	Ministerie van Economische Zaken
I&M	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
NGE	Niet gesprongen explosieven
OTB	Ontwerp-Tracébesluit
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
pp'	Prijspeil
RWS	Rijkswaterstaat
VGR	Voortgangsrapportage
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

## Bijlage 2 Karakterisering Zandmaas maatregelen

De karakterisering van het Zandmaasproject volgens Tracébesluit (18 december 2001), aanvulling Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Zandmaas (1 februari 2002) en scope Zandmaas 2001 (december 2001) en wijziging 2006, is weergegeven in de onderstaande tabel.

<b>Doelstellingen Zandmaasproject</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat in 2015 de bevolking achter de kaden van de Zandmaas die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, bij maatgevende afvoer 3275 m<sup>3</sup>/s, een beschermingsniveau van 1/250<sup>e</sup> per jaar wordt geboden.</li> <li><input type="checkbox"/> Het ontwikkelen van 556 ha natuur langs de Maas middels het uitvoeren van de maatregelen uit Pakket I zoals vastgelegd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en maatregelen in het POL-aanvulling Zandmaas.</li> </ul>	
<b>Plangebied Zandmaas</b>	
<p>Het zomer- en winterbed van de Maas van Maaskilometer 70 (benedenstrooms van Linne) tot en met Maaskilometer 226,5 (Hedel), aangevuld met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Retentiegebied Lateraalkanaal West</li> <li><input type="checkbox"/> Bergings- en bewerkingslocaties die buiten het winterbed kunnen liggen</li> <li><input type="checkbox"/> Compenserende en mitigerende maatregelen die buiten het winterbed kunnen liggen</li> </ul>	
<b>Maatregelen Zandmaas Pakket I</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kadeaanpassingen Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar</li> <li><input type="checkbox"/> Retentiegebied Lateraalkanaal-West</li> <li><input type="checkbox"/> Hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen</li> <li><input type="checkbox"/> Rivierverruiming Belfeld, km 87-92</li> <li><input type="checkbox"/> Rivierverruiming Sambeek, km 109-120</li> <li><input type="checkbox"/> Rivierverruiming Grave, km 155-175</li> <li><input type="checkbox"/> Rivierverruiming Lith km 176-181</li> <li><input type="checkbox"/> Mitigerende maatregelen peilopzet, aanpassing bruggen en stuwen</li> <li><input type="checkbox"/> Compensatieplan Natuur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Proefproject eroderende oevers</li> <li><input type="checkbox"/> Compensatie benedenstroomse effecten Den Bosch</li> <li><input type="checkbox"/> Aankoop natuurgebied Heukelomse Beek, natuurlijke oevers en 25 m oeverstroken</li> <li><input type="checkbox"/> Grondverwerving nevengeul Belfeld West, nevengeul Sambeek Oost</li> <li><input type="checkbox"/> Prioritaire kademaatregelen conform bestuurlijke overeenkomsten met waterschappen</li> </ul>
<b>Resultaat Zandmaas Pakket I</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisatie van de maatregelen zoals vastgelegd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en maatregelen in het POL-aanvulling Zandmaas (gereed eind 2015) en anderzijds het aanleggen van prioritaire waterkeringen (gereed eind 2020). Voortschrijdend inzicht heeft opgeleverd dat naast de projecten Zandmaas en Grensmaas aanvullende maatregelen nodig zijn om het beschermingsniveau van 1/250<sup>e</sup> per jaar te bereiken.</li> <li>• 556 ha natuur plus 60 ha compensatie van natuurwaarden die verloren zijn gegaan.</li> </ul>	

### Bijlage 3 Karakterisering Grensmaas maatregelen

De karakterisering van het Grensmaasproject volgens het Eindplan Grensmaas, vastgesteld door Gedeputeerde en Provinciale Staten op 21 december 2001 en het POL Grensmaas vastgesteld door Provinciale Staten op 1 juli 2005 en de ministeriële afspraken in de Vlaams-Nederlandse Verklaring met betrekking tot het uitvoeren van werken aan de Gemeenschappelijke Maas op 3 mei 2005, is weergegeven in onderstaande tabel.

#### Doelstellingen Grensmaasproject

- ❑ Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat uiterlijk in 2017 de gebieden die door de op basis van de Deltawet Grote Rivieren aangelegde kaden zijn beschermd een kans op overstroming hebben van 1/250<sup>e</sup> per jaar, bij een maatgevende afvoer van 3275 m<sup>3</sup>/s.
- ❑ Het tot ontwikkeling brengen van tenminste 1000 ha natuur, waarvoor de aankoop en overdracht aan natuurbeherende instanties dan wel Rijkswaterstaat voor eind 2018 moet zijn gerealiseerd.
- ❑ Het winnen van ten minste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte (provinciale taakstelling).

#### Plangebied Grensmaas

Het Maasdal van Maastricht tot en met Roosteren van Maaskilometer 15 tot en met Maaskilometer 55.

#### Maatregelenpakket Grensmaas

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas omvat de maatregelen: dekgrond-verwijdering (dv), stroomgeulverbreding (sv), weerdverlaging (wv), aanleg nevengeulen (ng), aanvulling plas (ap), sanering (sa), dekgrondberging (db), natuurontwikkeling (no) en kadeophoging (ka) op de volgende locaties:<br/>Bosscherveld dv, db, no<br/>Borgharen sv, wv, db, no<br/>Itteren sv, wv, db, no<br/>Aan de Maas sv, db, no<br/>Meers sv, wv, db, no<br/>Maasband sv, wv, ng, no<br/>Urmond sv, wv, sa, no<br/>Nattenhoven wv, db, ka, no<br/>Grevenbicht ng, no<br/>Koeweide sv, wv, db (2 delen), no<br/>Visserweert sv, wv, ng, no</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Proefproject Meers : sv, wv,db, ap, no</li> <li>❑ Vlaamse locaties (België):<br/>Hochter Bampd sv, ap, no<br/>Herbricht sv, no<br/>Kotem sv, wv, no</li> <li>❑ Roosteren: compensatie voor de kadeaanleg in 1996 en realiseren beschermingsniveau.</li> <li>❑ Mitigatiemaatregelen: maatregelen ter voorkoming van significante waterstandsverhogende effecten dan wel verdroging aan Vlaamse zijde</li> <li>❑ Rivierkundige werken (oever- en bodemverdedigingen)</li> <li>❑ Prioritaire kademaatregelen conform bestuurlijke overeenkomsten met waterschappen</li> </ul> |
|--|---|

#### Resultaat Grensmaasproject


- Realisatie van de maatregelen conform de POL-aanvulling Grensmaas en het aanleggen van prioritaire waterkeringen (gereed eind 2020), waardoor het beschermingsniveau van




1/250<sup>e</sup> per jaar op basis van een maatgevende afvoer van 3275 m<sup>3</sup>/s zoveel als mogelijk wordt bereikt. Voortschrijdend inzicht heeft opgeleverd dat naast Zandmaas en Grensmaas aanvullende maatregelen nodig zijn om het beschermingsniveau te bereiken.

- Natuur aan Nederlandse zijde: circa 1100 ha (nieuwe) natuur in 2018
- Delfstoffen: circa 52 miljoen ton grind.

**Bijlage 4**      **Kaart Tracébesluit en POL Zandmaas/Maasroute**



**Bijlage 5      Kaart Grensmaas conform Eindplan Grensmaas**



**Bijlage 6 Toelichting mutaties VGR 23**

In deze bijlage zijn voor Zandmaas en Grensmaas de mutaties toegelicht in het projectbudget en in de ontwikkeling van de post "Risico algemeen".

**Zandmaas***Tabel 1 Mutatie projectbudget Zandmaas*

Detaillering mutatie projectbudget Zandmaas in VGR 23		€ miljoen
1	Overname van verplichting van het ministerie van Economische Zaken voor de aankoop van gronden voor de natuurscope Zandmaas.	3,3
2	Overname van verplichting van het ministerie van Economische Zaken voor de aankoop van gronden voor de natuurscope Zandmaas (verhoging opvangen binnen budget).	-/- 3,3
3	Prijsindexatie naar prijspeil 2012	3,1
Totale mutatie VGR 23		3,1

*Tabel 2 Ontwikkeling van de post "Risico algemeen" Zandmaas*

Detaillering ontwikkeling van de post "Risico algemeen" Zandmaas in VGR 23		€ miljoen
<b>Standlijn per 1 januari 2005</b>		<b>88,1</b>
1	Vergunningverlening en monitoring proefproject 2	-/- 1,0
<b>Standlijn per 1 januari 2006</b>		<b>87,1</b>
2	Nadeelcompensatie DGR Kaden	-/- 4,3
3	Schaderegeling peilopzet Grave	-/- 7,1
4	Keringen in de Roer i.v.m. invulling Wet op de waterkering	-/- 7,5
<b>Standlijn per 1 januari 2007</b>		<b>68,2</b>
5	Monitoring grondwatereffecten peilopzet Grave en Sambeek (aanwending van risico ten gunste van budget)	-/- 1,5
<b>Standlijn per 30 juni 2007</b>		<b>66,7</b>
Geen mutaties		
<b>Standlijn per 31 december 2007</b>		<b>66,7</b>
Geen mutaties		
<b>Standlijn per 30 juni 2008</b>		<b>66,7</b>
Geen mutaties		
<b>Standlijn per 31 december 2008</b>		<b>66,7</b>
6	Overboeken van de restant PM-post bestemd voor de kademaatregelen van "risico algemeen" naar "budget"	-/- 8,2
<b>Standlijn per 30 juni 2009</b>		<b>58,5</b>
Geen mutaties		
<b>Standlijn per 31 december 2009</b>		<b>58,5</b>

	Geen mutaties	
	<b>Standlijn per 30 juni 2010</b>	<b>58,5</b>
7	Overboeking van middelen bestemd voor "Sluitstukkaden"	-/- 8,8
	<b>Standlijn per 31 december 2010</b>	<b>49,7</b>
8	Overboeking van middelen bestemd voor "Sluitstukkaden"	-/- 11,6
	<b>Standlijn per 30 juni 2011</b>	<b>38,1</b>
	Geen mutaties	
	<b>Standlijn per 31 december 2011</b>	<b>38,1</b>
	Geen mutaties	
	<b>Standlijn per 30 juni 2012</b>	<b>38,1</b>
	Geen mutaties	
	<b>Standlijn per 31 december 2012</b>	<b>38,1</b>

**Grensmaas**

Tabel 3 Mutatie projectbudget Grensmaas

Detailtering mutatie projectbudget Grensmaas in VGR 23		€ miljoen
1	Prijnsindexatie naar prijspeil 2012	0,7
<b>Totale mutatie VGR 23</b>		<b>0,7</b>

Tabel 4 Ontwikkeling van de post "Risico algemeen" Grensmaas

Detailtering ontwikkeling van de post "Risico algemeen" Grensmaas in VGR 23		€ miljoen
<b>Standlijn per 1 januari 2006</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 1 januari 2007</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 31 december 2007</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 30 juni 2008</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 31 december 2008</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 30 juni 2009</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 31 december 2009</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 30 juni 2010</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 31 december 2010</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 30 juni 2011</b>		<b>12,6</b>
	Geen mutaties	
<b>Standlijn per 31 december 2011</b>		<b>12,6</b>
	Maatregeloverstijgende risico's zijn maatregelspecifiek gemaakt	-/ 12,6
<b>Standlijn per 30 juni 2012</b>		<b>0</b>
	<b>Geen mutaties</b>	
<b>Standlijn per 31 december 2012</b>		<b>0</b>



**23° Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas**

**is een document van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur  
Programma Maaswerken**

Postadres:  
Postbus 1593  
6201 BN Maastricht

Bezoekadres:  
Avenue Ceramique 125  
Maastricht

Telefoonnummer: 043 - 387 0303  
Faxnummer: 043 - 387 0359

[www.rijkswaterstaat.nl/maaswerken](http://www.rijkswaterstaat.nl/maaswerken)