

Brandpreventieve voorzieningen n.a.v brandveiligheidskans in unitbouw
Bijlage 2. Stand van zaken op 17 oktober 2006

Plaats inrichting	Stap 1: Brandveiligheidskans uitgevoerd	Stap 2: Aanvullend onderzoek uitgevoerd	Stap 3: Overleg met gemeente/brandweer	Stap 4: Urgente maatregelen getroffen	Stap 5: Eindbrandveiligheidskans uitgevoerd	Korte stand van zaken
1a Doetinchem	ja	ja	ja	loopt	volgt	Urgente maatregelen voor 1 november gereed (stap 4)
2 Ter Peel	ja	ja	ja	loopt	volgt	In uitvoering, alle maatregelen 15 december gereed (stap 4)
3 Zwolle	ja	ja	ja	loopt	volgt	Aanvullend onderzoek afgerond - gedeeltelijk ontruimd - extra personeel ingezet (stap 4)
4 Lelystad	ja	ja	ja	ja	ja	Eindbrandveiligheidskans 2 oktober gehouden 1 november gereed (stap 5)
5a Veenhuizen, Esserheem	ja	ja	ja	ja	volgt	Nog afweging maken op termijn afstoten of handhaven i.v.m. tijdelijke vergunning (stap 4)
5b Veenhuizen, Bankbosch	ja	ja	ja	loopt	volgt	Urgente maatregelen voor 1 november gereed (stap 4)
6 Balkbrug, FPC Veldzicht	ja	ja	ja	loopt	volgt	Aanwezigheid van brandkleppen wordt gecontroleerd - eindbrandveiligheidskans eind oktober (stap 5)
7 Den Haag, Scheveningen (VN gebouw)	ja	ja	ja	loopt	volgt	Urgente maatregelen voor 1 november gereed (stap 4). Nog afweging maken op termijn slopen of handhaven
9 Almelo, locatie Niendure	ja	loopt	volgt	volgt	volgt	Urgente maatregelen eind november gereed (stap 4)
10 Overloon, locatie Maashegge	ja	ja	volgt	volgt	volgt	Nog afweging maken op termijn slopen of handhaven. - extra personeel ingezet (stap 2)
11 Heerhugowaard, locatie Zuyderbos	ja	ja	ja	loopt	volgt	Aanvullend onderzoek afgerond - gedeeltelijk ontruimd - extra personeel ingezet (stap 4)
12 Amsterdam, Grenshospitium	ja	ja	ja	ja	ja	Eindscan afgerond. Brandweer nadien aanvullende vragen gesteld, waarover nadere afstemming plaats heeft
13 Zeeland, paviljoens TBS	ja	loopt	loopt	loopt	volgt	Eindbrandveiligheidskans eind oktober
14 Vught, unit 7	ja	ja	ja	loopt	volgt	Urgente maatregelen voor 1 november gereed (stap 4)
15 Rotterdam, Noordsingel	ja	loopt	volgt	loopt	volgt	Aanvullend onderzoek voor 1 november gereed, eerste maatregelen getroffen (stap 4)
16 Tilburg, units T,U en X	ja	ja	ja	loopt	volgt	Aanvullend onderzoek afgerond - extra personeel ingezet (stap 4)
17 Heerhugowaard, locatie Noorderzand	ja	loopt	loopt	loopt	volgt	Urgente maatregelen voor 1 november gereed (stap 4)
18a Zeist, unit 3 en 4	ja	ja	ja	loopt	volgt	Eindbrandveiligheidskans gepland eind oktober (stap 5)
18b Zeist, gebouw 52	ja	ja	ja	loopt	volgt	Urgente maatregelen voor 1 november gereed (stap 4)
19 Rotterdam, UC Rotterdam Airport	ja	ja	ja	ja	ja	Aanwijzingen brandweer opgevolgd en in overleg met gemeente besloten nog natte sprinkler aan te brengen
20a Schiphol, detentiecentrum Schiphol Oost A t/m H	ja	ja	ja	ja	ja	Alle aanpassingen in overleg met gemeente en brandweer getroffen
20b Schiphol, detentiecentrum Schiphol Oost L t/m N	ja	ja	loopt	loopt	volgt	Urgente maatregelen voor 1 november gereed (stap 4)
23 Rotterdam, Reno (boot)	ja	ja	ja	loopt	volgt	Eindbrandveiligheidskans eind oktober (stap 5)
24 Rotterdam, Bibby Stockholm (boot)	ja	ja	ja	loopt	volgt	Eindbrandveiligheidskans eind oktober (stap 5), natte sprinkler wordt nu aangebracht
Gesloten zijn:						
1b Doetinchem, POI carre	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8 Nieuwegein, logeercapaciteit	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
21 Veenhuizen, locatie De Rolpaal	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
22 Breda, tijdelijk kantoor	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nadere specificatie bij de stappen:

ja	Stap is genomen
loopt	Stap wordt nu uitgevoerd
volgt	Stap moet nog worden genomen

De eindbrandveiligheidskans (stap 5) volgen na uitvoering van de maatregelen en zijn gepland tot ultimo december 2006

Urgente maatregelen zijn o.a.:

Het afdichten van leidingdoorvoeren door brandwerende wanden

Het afdichten van leidingdoorvoeren naar de schachten

Het afdichten van naden bij (sub)brandcompartimenten

Naar aanleiding van een recent onderzoek bij een van de inrichtingen is onduidelijkheid ontstaan over de rookontwikkeling bij brand van het toegepaste plaatmateriaal.

Alle unitbouwprojecten waar dit plaatmateriaal is toegepast zullen hierop worden onderzocht. Indien dit plaatmateriaal niet voldoet wordt overwogen een sprinklerinstallatie aan te brengen