



Start verbeteren openbaar vervoer kom Schijndel.



In samenwerking met de provincie Noord-Brabant en vervoerder Arriva gaat de gemeente Schijndel de busroute door de kom optimaliseren. De gebruiker van het openbaar vervoer wordt hierdoor meer comfort geboden en het biedt de vervoerder meer zekerheid voor de reistijd door de kom.

Aard werkzaamheden .

Om het comfort en de reistijd te verbeteren worden een groot aantal verkeersplateaus in de busroute aangepast. Dit houdt in dat de meeste aanrijvlakken van de verkeersplateaus worden opgebroken en hersteld.

Fasering .

Het aanpassen van de verkeersplateaus gebeurt in 3 fases.

Fase 1 bevindt zich rond de kom van Schijndel. In fase 1 worden de volgende verkeersplateaus aangepakt:

- Wijboscheweg - Hoevenbraaksestraat en Van Berghenstraat
- Hoofdstraat - Mgr. Zwijsenstraat
- Mgr. Zwijsenstraat - St. Servatiusstraat
- Deken Baekersstraat - Mgr. Zwijsenstraat
- Deken Baekersstraat - Mgr. Bekkerstraat
- Deken Baekersstraat - Rietbeemdweg
- Deken Baekersstraat - Kluisstraat.

Gevolgen voor het verkeer .

Het aanpassen van de verkeersplateaus geeft uiteraard overlast voor het verkeer. Ook zal de bus tijdelijk een andere route moeten rijden, via Wijboscheweg-Structuurweg-Steeg, en zullen er gedurende die tijd enkele haltes vervallen. Om de overlast te beperken zal eventueel een tijdelijke halteplaats worden ingericht. Meer informatie hierover vindt u bij de bushaltes die komen te vervallen.

Maatregelen voor het verkeer . Planning uitvoering.

Omdat in een aantal situaties het autoverkeer geen gebruik kan maken van het kruispuntplateau, wordt het autoverkeer omgeleid. De eventuele omleidingen per locatie vindt u hieronder:

- Wijboscheweg – Hoevenbraaksestraat en Van Berghenstraat. Uitvoering week 12

Het doorgaande verkeer op de Wijboscheweg kan gebruik blijven maken

van de hoofdrijbaan tijdens de werkzaamheden. Kruisend verkeer is niet

mogelijk. Hiervoor worden de Hoevenbraaksestraat en de Van Berghenstraat

afgesloten.

- Hoofdstraat – Mgr. Zwijsenstraat. Uitvoering week 13
- Mgr. Zwijsenstraat St. Servatiusstraat. Uitvoering week 14
- Deken Baekersstraat – Mgr. Zwijsenstraat. Uitvoering week 14



Bij aanpak van de verkeersplateaus op deze kruisingen wordt de Mgr. Zwijsenstraat afgesloten. Het verkeer op de Hoofdstraat kan hiervan normaal gebruik maken.

• **Deken Baekersstraat – Mgr. Bekkerstraat. Uitvoering week 15**

Om op deze plaats de verkeersplateaus aan te passen wordt de Deken Baekersstraat van Mgr. Zwijsenstraat tot en met de Kluisstraat afgesloten.

- Deken Baekersstraat – Rietbeemdweg. Uitvoering week 15
- Deken Baekersstraat _ Kluisstraat. Uitvoering week 16

Voor het aanpassen van de verkeersplateaus op deze kruisingen wordt het gedeelte Deken Baekersstraat van de Mgr. Bekkerstraat tot de Kluisstraat afgesloten. Het verkeer kan dan gebruik maken van de Mgr. Bekkersstraat en de Kerkendijk.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden in fase 1 zijn gestart in week 12 en eindigen in week 16.

Informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Maasdonk's Wegenbouw uit Nuland. De werkzaamheden worden begeleid door de heren Van der Lee en Hoefnagel, toezichhouders Wegen van de afdeling Weg- en Waterbouw. Hebt u vragen en/of opmerkingen, zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 073-5440999 of info@schijndel.nl

Reg. nummer 14.008956