32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nr. 99 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2026

Hierbij bied ik u de 30e Voortgangsrapportage (VGR30) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2026 tot en met 30 juni 2026.

In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de waterveiligheid, rekening houdend met de inpassing van de primaire dijk, duinen- en kustverbeteringen in de omgeving.

Al meer dan 1.000 jaar worden dijken en duinen ingezet om Nederland droog te houden. Dijken en duinen zijn dragers van ons landschap. Bodemdaling en klimaatverandering hebben grote invloed op de Nederlandse Delta en het dijkenstelsel. Het aanleggen, versterken en onderhouden van dijken en duinen is daarom nooit klaar. Nieuwe projecten vallen niet meer onder het HWBP-2, maar onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Samenvatting van de 30e Voortgangsrapportage

Het programma omvat 87 projecten. Het betreft 69 dijkversterkingen en 18 kunstwerken, die ervoor zorgen dat 362 kilometer dijk weer aan de vigerende veiligheidsnorm (gaan) voldoen.

Inmiddels is het programma in een afrondende fase, zijn 86 projecten opgeleverd en resteert er nog 1 project dat in uitvoering is: Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

In de verslagperiode is dit project nog steeds in de realisatiefase en is er dus geen project opgeleverd.

Planning

De planning van de oplevering van het gehele HWBP-2 programma is ongewijzigd gericht op het tweede kwartaal 2027.

Voortgang

Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

In de verslagperiode zijn binnen het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam geen nieuwe issues gemeld. Het eerder gemelde issue met betrekking tot het risico op vervormingen bij Module 10 (Volendam) is niet langer aan de orde. Alle vrijgavemomenten voor het verwijderen van de ophoogslagen zijn inmiddels gerealiseerd.

Overige projecten

Binnen de verslagperiode is het op 29 december 2025 ingediende vaststellingsverzoek voor een fase 2 van het project Lekdijk KIS beoordeeld en financieel afgerond.

Financiën

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode gewijzigd met een bedrag van € 11 miljoen en bedraagt op peildatum 30 juni 2026 € 2.894 miljoen (VGR29 € 2.883 miljoen). Deze mutatie wordt veroorzaakt door het doorvoeren van een actualisatie van projectramingen.

Het actuele programmabudget is ongewijzigd en bedraagt op peildatum 30 juni 2026 € 2.866 miljoen.

Het programmabudget ligt € 28 miljoen lager dan de programmaraming. Op dit moment is er een spanning tussen programmaraming en programmabudget. Deze spanning past binnen de post onbenoemd van de risicoreservering op programmaniveau van € 38 miljoen.

Risico's

Voor de risico's van het HWBP-2 worden risicoreserveringen aangehouden op zowel project- als programmaniveau.

De totale financiële waarde van de risico's op projectniveau is in de rapportageperiode ongewijzigd ten opzichte van de VGR29. Deze risicoreservering bedraagt op 30 juni 2026 € 65,9 miljoen voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

De totale financiële waarde van de risico's op programmaniveau is in de rapportageperiode met € 0,5 miljoen verhoogd ten opzichte van de VGR29. De risicoreservering op programmaniveau bedraagt op 30 juni 2026 € 38,0 miljoen (was € 37,5 miljoen). De stijging wordt veroorzaakt door het actualiseren van de projectraming van het lopende project.

De totale risicoreservering (project- en programmaniveau) bedraagt € 103,9 miljoen (VGR29 € 103,4 miljoen).

Ontwikkelingen na de verslagperiode

Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

Op 27 juli 2026 heeft de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma, conform de subsidieregeling, een C5 (contactmoment) afgerond voor de modules 5, 6 en 7. Tijdens dit contactmoment wordt beoordeeld of de daadwerkelijke oplevering van de dijkversterking conform het verstrekte projectplan water is uitgevoerd.

Regeling Grote Projecten

Op 20 mei 2026 heeft de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatie van het HWBP-2 programma, waarmee de beëindigingsprocedure groot project status wordt aangevangen. De planning van de evaluatie is opgenomen in de voortgangsrapportage, oplevering van de evaluatie staat gepland in Q2-2028.

De voorbereidingswerkzaamheden zijn nu opgepakt.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat,
V.P.G. Karremans